




Secretariatul general


MINISTRULUI APĂRĂRII NAȚIONALE

R A P O R T

Nr. SG 3053 din 09.05.2016

Raportează: secretarul general

Nr. crt.	C U P R I N S U L	H O T Ă R Ă R E A
1.	SUBIECT: - finanțarea din instrumente structurale a proiectului „Restaurare, reabilitare, conservare și amenajare spațiu expozițional pentru monumentul eroilor (Crucea) de pe vârful Caraiman” din Programul Operațional Regional 2014-2020, cu o valoare totală estimată de 6.355, 54 mii lei.	
2.	BAZĂ: - art. 5 și art. 55 din <i>Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale</i> , cu modificările și completările ulterioare; - raportul secretarului general nr. S.G. 2.809 din 26.04.2016.	
3.	INFORMARE: - stadiul activităților derulate și în curs de desfășurare conform ghidului specific pentru prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural - din <i>Programul Operațional Regional 2014-2020</i> .	
4.	ANEXE: - Graficul cu activitățile necesare obținerii finanțării din <i>Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa 5.1 „Restaurare, reabilitare, conservare și amenajare spațiu expozițional pentru monumentul eroilor (Crucea) de pe vârful Caraiman”</i> .	


SECRETAR GENERAL
CODRIN-DUMITRU MUNTEANU

**GRAFIC CU ACTIVITĂȚILE NECESARE
OBTINERII FINANȚĂRII DIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AXA 5.1
PENTRU
„RESTAURARE, REABILITARE, CONSERVARE ȘI AMENAJARE SPAȚIU EXPOZIȚIONAL PENTRU MONUMENTUL
EROILOR CRUCEA DE PE VÂRFUL CARAIMAN”**

Nr. crt.	Activitate/Etape derulare contract	Perioada de realizare	Observații
Etapa I			
1.	Semnarea contractului de prestări servicii privind elaborarea de documentații tehnico - economice și de avizare necesare autorizării lucrărilor cu SC BEST LEARN CONSULTING S.R.L BUCUREȘTI	09.05.2016	25.04.2016 – întocmire caiet de sarcini de selecție a proiectantului privind elaborarea de documentații tehnico-economice; 28.04.2016 – anunț achiziție directă din catalogul electronic SEAP privind serviciile tehnico-economice de modificare a documentației DALI; 06.05.2016 – adjudecare ofertă (au fost depuse 3 oferte); 09.05.2016 – s-a semnat contractul A5381/09.05.2016 la valoarea de 149.366,07 lei cu TVA inclus.
Etapa II			
2.	Lansare pe platforma SEAP a cererii de ofertă privind selecționarea unui consultant în vederea asigurării managementului implementării proiectului	09.05.2016	05.05.2016 – întocmire caiet de sarcini privind selecția consultantului în domeniul managementului de proiect; 09.05.2016 – achiziție directă din catalogul electronic SEAP.
Etapa III			
3.	Evaluare, definire clarificări, delibereare oferte consultanță	10-13.05.2016	
Etapa IV			
4.	Semnarea contractului de prestare de servicii de consultanță.	16.05.2016	Sub rezerva că toate procedurile sunt respectate.
Etapa V			
5.	Asigurare consultanță, asistență la elaborarea	16.05-20.07.2016	

Nr. crt.	Activitate/Etape derulare contract	Perioada de realizare	Observații
Etapă VI			
	cererii de finanțare conform contractului și depunerea cererii de finanțare la ADR Muntenia		
Etapă VI			
6.	Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenție DALI - însușire /extindere expertiză; - actualizare/completare cerințe și modificare indicatorilor tehnico-economici ai DALI elaborat în anul 2014;	09-30.05.2016	15.04.2016 - înscrierea imobilului în Cartea funciară, proprietar statul român, administrator Ministerul Apărării Naționale.
7.	Întocmire și depunere documentații necesare obținerii avizelor/acordurilor conform Certificat de Urbanism nr.70/22.04.2016 și elaborare studii de specialitate/documentații necesare pentru promovarea spre aprobare a DALI;	10.06.2016	30.03.2016 – Avizarea documentației tehnice de către Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Apărării Naționale; 20.04.2016 – Cerere către Primăria Bușteni de eliberare a Certificatului de urbanism;- pregătirea documentației privind analiza în vederea avizării de către Ministerul Culturii (Comisia Națională a Monumentelor Istorice).
Etapă VII			
8.	Elaborare documentație tehnico-economică pentru autorizarea construirii DTAC	20.07.2016	28.04.2016 – cu adresa 5992/2016 s-a depus documentația necesară obținerii avizului de mediu; - s-a inițiat procedura de obținere de aviz din partea Regiei Naționale a Pădurilor ROMSILVA RA, Administrația Parcului Natural Bucegi.
9.	Obținere avize și acorduri necesare autorizării lucrărilor, conform C.U. nr.70/22.04.2016;		
10.	Verificare DTAC de verificatori de proiecte atestați MCC și M.D.R.A.P.	20.07.2016	
11.	Depunere DTAC și avize/acorduri în vederea obținerii autorizației de construire;		
12.	Elaborare documentație tehnică pentru organizarea execuției DTOE;	25.07.2016	
Etapă VIII			
13.	Elaborare proiect tehnic PT;		
14.	Elaborare detalii de execuție DDE;	25.08.2016	

Nr. crt.	Activitate/Etape derulare contract	Perioada de realizare	Observatii
15.	Semnare contract finanțare	Etapa IX 31.12.2016	
		Etapa X	
16.	Durata execuției și implementării până la finalizarea investiției 10 luni.	2017-2018	

